УТВЕРЖДАЮ
Заместитель председателя
Шкловского районного
исполнительного комитета
(Председатель комиссии)
_____М.В.Павлович
_____ 2026 г.

ПРОТОКОЛ

заседания комиссии по подготовке и проведению общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Возведение артезианской скважины в г. Шклов водозабор «Серебрянка»

16 февраля 2026 г. г. Шклов

Комиссия, созданная распоряжением председателя Шкловского районного исполнительного комитета от 31 декабря 2025 г. №135-АД-ШРиК «О создании комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду», в составе:

Павлович Михаил Викторович	- заместитель председателя Шкловского районного исполнительного комитета (председатель комиссии)
Стефанович Олег Викторович	- начальник отдела архитектуры и строительства Шкловского районного исполнительного комитета (заместитель председателя комиссии)
Алексеенко Сергей Николаевич	- начальник Шкловской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды
Гордеева Вероника Робертовна	- начальник отдела землеустройства Шкловского районного исполнительного комитета
Костюкевич Артур Фёдорович	- главный государственный санитарный врач Шкловского района – главный врач учреждения здравоохранения «Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии»
Цапар Елена Леонидовна	- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Шкловского районного исполнительного комитета

рассмотрела результаты общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду «Возведение артезианской скважины в г. Шклов водозабор «Серебрянка».

Слушали начальника отдела архитектуры и строительства Шкловского районного исполнительного комитета Стефановича О.В., который доложил следующее.

Процедура общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду «Возведение артезианской скважины в г. Шклов водозабор «Серебрянка» проводилась с 9 января 2026 г. по 9 февраля 2026 г.

Информация о проведении общественного обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду публиковалась в районной газете «Ударны Фронт» от 8 января 2026 г., размещена на интернет-сайте Шкловского райисполкома в разделе «Общественные обсуждения».

В установленные сроки заявлений о необходимости проведения собрания по обсуждению отчета об оценке воздействия на окружающую среду от участников общественного обсуждения не поступало.

22 января 2026 г. от участников общественного обсуждения поступили замечания и (или) предложения в электронной форме.

Комиссия решила:

Признать общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) «Возведение артезианской скважины в г. Шклов водозабор «Серебрянка» состоявшимся.

Члены комиссии:



О.В.Стефанович

С.Н.Алексеенко

В.Р.Гордеева

А.Ф.Костюкевич

Е.Л.Цапар

Сводка отзывов (вопросов, замечаний и предложений)
по отчету об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Возведение артезианской скважины в г. Шклов водозабор «Серебрянка»

№ п/п	ФИО, контактная информация участника общественных обсуждений	Содержание вопроса, замечания и (или) предложения	Ответ на вопрос, информация о принятии либо обоснование отклонения замечания и (или) предложения
1	Отзывы, поступившие письменными сообщениями (по почте, факсу):		
	Не поступали		
2	Отзывы, поступившие электронными обращениями:		
	Anna	Отсутствует качественная и количественная характеристика отходов, образующихся в процессе строительства и эксплуатации объекта. Не приведён перечень видов отходов, их предполагаемые объёмы, классы опасности, источники образования, а также способы временного хранения, вывоза и утилизации. Отсутствие указанных данных не позволяет в полной мере оценить экологические риски, связанные с обращением с отходами, и противоречит требованиям к содержанию материалов оценки воздействия на окружающую среду.	Перечень видов отходов, классы опасности, источники образования, в также способы временного хранения, вывоза и утилизации указаны в разделе 4.4. Объемы образующихся отходов будут уточнены на последующих стадиях проектирования, а также в случае необходимости, уточняющим актом при производстве строительно-монтажных работ.
		Не представлен расчёт запасов подземных вод и оценка влияния строительства новых артезианских скважин на гидрогеологические условия территории. Не представлены данные о прогнозируемом изменении уровней подземных (грунтовых) вод, радиусе депрессии, возможном воздействии на водоносные горизонты, а также на существующие водозаборы и связанные с	Согласно данным отчета по переоценке запасов на в/з «Серебрянка» водопроводимость водоносного горизонта составляет 290 $м^2$/сут. Расчетное понижение уровня воды в проектируемой скважине на весь период эксплуатации с учетом взаимодействия с существующими артскважинами водозабора «Серебрянка», а также динамический уровень

		ними экосистемы.	на начало и конец срока эксплуатации представлены в разделе 1. Обеспечивается нормальная работа проектируемой и существующих артскважин в напорных условиях.
		В отчёте отсутствует обоснование воздействия на почвенный и растительный покров. В материалах ОВОС не представлен таксационный план территории, что не позволяет оценить фактическое наличие и состав объектов растительного мира в границах проектируемых работ. Также не обоснована необходимость снятия плодородного слоя почвы: отсутствуют сведения о его мощности, объёмах снятия, местах временного складирования и дальнейшем использовании.	Воздействие на почвенный покров указано в разделе 4.5. При отводимом участке в постоянное и временное пользование общей площадью 0,9 га, плодородный слой почвы будет сниматься на площади 0,09 га (объемом 180 $м^3$) при строительстве скважины и на площади 0,5 га (объемом 1000 $м^3$) при строительстве инженерных сетей. Снятый плодородный слой почвы хранится во временном отвале. После прокладки инженерных сетей в полном объеме используется для рекультивации нарушенных земель. Таксационный план будет разработан на последующих стадиях проектирования с учетом подеревной съемки.
		В отчёте не описаны мероприятия по рекультивации нарушенных земель после завершения строительства, включая этапы технической и биологической рекультивации, сроки их выполнения и ожидаемые результаты. Отсутствие данных разделов не позволяет сделать вывод о достаточности мер по восстановлению нарушенных земель и противоречит задачам оценки воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.	Направление рекультивации – природоохранное – подготовка поверхности нарушенных земель для восстановления биологического разнообразия и гидрологического режима. Рекультивация нарушенных земель осуществляется последовательно в два этапа: технический этап и биологический этап. Технический этап включает работы, необходимые для формирования рельефа местности - формирование и планировку

			поверхности и форм рельефа. Биологическая рекультивация нарушенных земель предусматривает сплошное выравнивание и посев трав.
3	Отзывы, поступившие по телефону:		
	Не поступали		

Председатель комиссии М.В.Павлович

Заместитель председателя комиссии О.В.Стефанович

Члены комиссии: С.Н.Алексеенко

В.Р.Гордеева

А.Ф.Костюкевич

Е.Л.Цапар